

Compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2021

Ordre du jour : planification des travaux d'aménagement des Rautardières

Présents : Joël G, Laure O, Eric V, Antoine B, Thierry C, Hubert V, Julie L

Excusés : Sylvie G, Karl G, Alexis D, Pierre F, Guillaume T, Faby D

Rappel des contacts :

Julie	Coordination générale (co-présidente des GarnemAnts)	06 66 44 61 44
Hubert	Coordination générale (co-président des GarnemAnts)	06 74 16 31 18
Alexis	Coordination travaux (co-président des GarnemAnts)	06 62 60 06 32
Faby	Culture (Co-présidente des GarnemAnts)	06 14 07 26 60
Antoine	Culture et communication (co-présidente des GarnemAnts)	06 72 44 19 81
Eric	Busage (co-président des GarnemAnts)	06 58 04 00 65
Joel	Permaculture	06 35 13 15 82
Thierry	Menuiserie et travaux manuels	06 67 49 70 70
Sylvie	Devis gros œuvre	07 86 03 81 98
Pierre	Raccordement ERDF (propriétaire terrain)	06 89 11 58 47
Laure	Propriétaire terrain	07 86 29 32 79
Guillaume	Puits et étalement graviers	06 24 20 40 17
Karl	Terrassement / Décaissements	06 32 99 25 20

-> Après différents échanges, les **dates d'intervention** ont été définies comme suit :

- **18 octobre** : début de la phase d'observation en permaculture par **Joel** : devra indiquer au plus vite les emplacements des parking 600m², théâtre de verdure, 2 mares (1 bâché l'autre non), forêt comestible, abris de 20 m², futur préau de 100m² pour réalisation du terrassement we des 6 et 7 novembre par **Karl**.

- **2e quinzaine oct** : contacter les graviers : **Sylvie** ?

- **fin oct** (date exacte à définir par **Eric**) : agrandissement de l'entrée pour un passage de 6m au total avec pose d'une buse. Voir avec **Guillaume** pour le remblai ?

- **1er novembre (semaine 44)** : Creusement du puits par **Guillaume**, laissera ses pelles et godets sur le terrain pour **Karl** le we du 6 novembre

- **we du 6 7 novembre** : terrassement par **Karl**

- **lundi 8 novembre** : livraison graviers par Merceron à étaler par **Guillaume** :

- 160T de 0/80 en couche inférieure parking

- 90T de 0/20 GNTA en couche supérieure parking

- 90T de 4/10 pour les tranchées élec

- **Début novembre** : RV point perma à fixer avec **Joel et équipe de pilotage**

- **Novembre** : préparation du sol de la forêt (décaissé au préalable sur 20cm par **Karl**, à re-mélanger manuellement avec adhérents au moins 3 semaines avant les plantations avec du son de blé bio ou des feuilles ou du BRF)

- **Début Décembre** : Plantation des arbres avec adhérents

- **Mars** : Plantation des arbustes et lianes avec adhérents

TABLEAU PLANNING TRAVAUX EN PJ

Les points à finaliser pour la bonne exécution des travaux sont les suivants :

Infos manquantes :

- Dimensions précises du parc de stationnement : 600m² avec 2 options (visuel en PJ)
 - le long de la route avec un rectangle de 40x15, s
 - 20m de large à l'entrée **DROITE** sur 30m (le visuel ne correspond pas au côté le plus pratique sachant que l'élargissement du passage se fera sur la droite)



- abris de jardin en rupture de stock : voir si cela pose pb pour le financement. dimensions à redéfinir. Environ 10m² x 2 abris : Hubert/Julie

Date à préciser :

- Pose du busage : **Eric** doit transmettre une date de la pose du busage pour fin octobre afin de pouvoir solliciter de l'aide des adhérents en amont. La question du remblai n'a pas été évoquée. Voir avec **Guillaume** ?

Devis manquants :

- Abri de 20m² (max à ne pas dépasser sinon nécessite permis de construire) : à chiffrer par **Titi**
- WC sèche : à chiffrer par **Titi**

Emplacement futur préau de 100m² :

Titi propose d'anticiper les emplacement des piliers en enterrant des grosses pierres au niveau de leur futures fondation pour éviter le béton : à voir avec **Karl**

Report de certains achats pour lisser la trésorerie :

- Pompe pour le puits à acheter si possible en avril => **Titi** voit s'il peut en récupérer une manuelle en attendant
- Raccordement ERDF à faire en mai/juin par **Pierre** après la réception du solde de subvention de la DDTM => **Antoine** doit demander à Tristan s'il peut mettre à disposition son groupe électrogène

Matériaux à récupérer :

- son de blé bio : Christophe m'a renvoyée vers les meuniers bio, **Julie** contacte celui de St Lumine
- feuilles mortes : **Julie** voit avec la mairie de Challans s'ils peuvent nous en déposer sur le terrain
- bouse de vache bio (~1m³) : Vu avec Sophie Choblet, elle peut nous remplir une remorque avec le tracteur : **qui pourrait s'en occuper en novembre?**
- seaux de 15L pour les WC sèches : **Julie** voit avec des collègues peintres
- copeaux pour WC sèche : filon à St Gervais, **Joel**, peux-tu nous redonner le contact stp ?
- Caravane d'occasion pour médiathèque : **Titi** doit voir avec Fredo